		土工事				基礎				No	1		
↓必ずん	ページ毎にチェック						砕石施工幅	砕石施工厚さ	計算値	捨コン施工幅	捨コン施工厚さ	計算値	備考
<b>~</b>	未着手	# 78	ь										
V	作業途中 基礎 一 GL			この着色部分は自動計算します				この着色部は、着色部にのみ数値を入れると、					
V	完了	300_100	100 300			この有色	部分は日期計	早しより			ンクされています(		
	コメント		ر الله الله	/	この着色部は他	のページへのリ							
					ンクのもとになり								
PW	wrc		11		重に 入力	してください。			コメント				
		_w1	'ww1										
通り	軸長さ	ベース幅	掘削深度	(法)/2	値切り底幅	掘削量(計算値)	砕石		この列は	捨てコン		この列は	
	掘削量			初期値	この列は自動		幅(自動計算)	厚さ	自動計算します	幅(自動計算)	厚さ	自動計算します	
符号は 臨機応	軸長さ(芯~芯)	w	D	w1	w+(w1+0.4)*2		w+(0.2*2)	初期値(リンク済)	計算値	w+(0.1*2)	初期値(リンク済)	計算値	
変に↓	A (m)	(m) 🖊	(m)	(m)	B (m)	A*B (m3)	C (m)	D (m)	A*C*D (m3)	E (m)	F (m)	A*E*F (m3)	
X1	0.000	1.000	0.800	0.200	2.200	0.000	1.400	0.150	0.000	1.200	0.05	0.000	
X2	0.000	1.000	0.800	0.200	2.200	0.000	1.400	0.150	0.000	1.200	0.05	0.000	
X3	0.000	1.000	0.800	0.200	2.200	0.000	1.400	0.150	0.000	1.200	0.05	0.000	
X4	0.000	1.000	0.800	0.200	2.200	0.000	1.400	0.150	0.000	1.200	0.05	0.000	
X5	0.000	1.000	0.800	0.200	2.200	0.000	1.400	0.150	0.000	1.200	0.05	0.000	
X6	0.000	1.000	0.800	0.200	2.200	0.000	1.400	0.150	0.000	1.200	0.05	0.000	
X7	0.000	0.000	0.800	0.200	1.200	0.000	0.400	0.150	0.000	0.200	0.05	0.000	
X8	0.000	0.000	0.800	0.200	1.200	0.000	0.400	0.150	0.000	0.200	0.05	0.000	
X9	0.000	0.000	0.800	0.200	1.200	0.000	0.400	0.150	0.000	0.200	0.05	0.000	
X10	0.000	0.000	0.800	0.200	1.200	0.000	0.400	0.150	0.000	0.200	0.05	0.000	
X11	0.000	0.000	0.800	0.200	1.200	0.000	0.400	0.150	0.000	0.200	0.05	0.000	
Y1	0.000	1.000	0.800	0.200	2.200	0.000	1.400	0.150	0.000	1.200	0.05	0.000	
Y2	0.000	1.000	0.800	0.200	2.200	0.000	1.400	0.150	0.000	1.200	0.05	0.000	
Y3	0.000	1.000	0.800	0.200	2.200	0.000	1.400	0.150	0.000	1.200	0.05	0.000	
Y4	0.000	0.000	0.800	0.200	1.200	0.000	0.400	0.150	0.000	0.200	0.05	0.000	
Y5	0.000	0.000	0.800	0.200	1.200	0.000	0.400	0.150	0.000	0.200	0.05	0.000	
Y6	0.000	0.000	0.800	0.200	1.200	0.000	0.400	0.150	0.000	0.200	0.05	0.000	
Y7	0.000	0.000	0.800	0.200	1.200	0.000	0.400	0.150	0.000	0.200	0.05	0.000	
Y8	0.000	0.000	0.800	0.200	1.200	0.000	0.400	0.150	0.000	0.200	0.05	0.000	
Y9	0.000	0.000	0.800	0.200	1.200	0.000	0.400	0.150	0.000	0.200	0.05	0.000	
Y10	0.000	0.000	0.800	0.200	1.200	0.000	0.400	0.150	0.000	0.200	0.05	0.000	
Y11	0.000	0.000	0.800	0.200	1.200	0.000	0.400	0.150	0.000	0.200	0.05	0.000	
	各欄は同様の 『を代入する												
	ジにリンクして					掘削量(m3)			砕石量(m3)			捨コン量(m3)	
	います			ページ計		0.000			0.000			0.000	

!の家 ~ 大切な家族の命を守る家創り !